

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る 期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

令和7年 10月

工事名：富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る期初改修施工業務及び
Bリーグ改修・魅力化改修施工業務の現況についてお知らせ致します。

外壁修繕工事のための足場組立を進めています。



8月末撮影



全景写真(南東上空より撮影)

9月末撮影

外壁修繕工事のための足場組立を進めています。
足場組立が終わった場所から、外壁の洗浄と塗装のやり直しを進めていきます。

進捗状況

今回の工事の主目的のひとつ、地震に強い天井への改修を進めています



○第1アリーナの天井面で鉄骨を取付しています。
構造体と接合する事で地震に強い天井となります。



○第2アリーナの既存の天井仕上げ材を撤去しています。
撤去後、照明解体、天井補強材取付のための測量を進めます。

■R7.10月の主な工事予定

外部 外部足場組立、外壁修繕工事
第1アリーナ 補強鉄骨材取付、天井下地組立、天井仕上げ
第2アリーナ 天井解体、照明撤去、測量

注：上記は予定であり作業内容、期間が変わる場合があります。

富山市総合体育館Rコンセッション事業に係る
期初改修施工業務及びBリーグ改修・魅力化改修施工業務

発注者：とやまアリーナコンセッション株式会社
施工者：前田建設工業(株)北陸支店
とやまアリーナ作業所